

Comune di Rocchetta Sant'Antonio

(Provincia di Foggia)




71020 - Piazza Aldo Moro n.12 - Tel.0885.654007 Fax 0885.654486

www.comune.rocchettasantantonio.fg.it



**INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PALESTRA COMUNALE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN
PIAZZA A. MORO. Importo €. 800.000,00**

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato n.	Titolo	
Tav.033	Cronoprogramma	
Timbri	Protocollo Generale	
	DATA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Carlo Antonio Acquaviva 
PROGETTAZIONE Ing. Angelantonio Mastropietro (U.T.C.) 	IL SINDACO Dott. Giulio Valentino Francesco Petruzzi 	

71020 - Piazza Aldo Moro n.12 - Tel.0885.654540 Fax 0885.654486
(Cod.Fisc.80003450717) - (P.IVA 01220850711)

www.comune.rocchettasantantonio.fg.it

Pec: protocollocomune.rocchettasantantonio.fg@pec.leonet.it



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASE	DURATA FASE																																													
		N.O.	Attività	Inizio GG.	Fine GG.	Durata gg.	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180				
1° ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	22	1	Allestimento e preparazione di cantiere	1	4	3																																								
		2	Montaggio ponteggi	1	16	15																																								
		3	Smontaggio ponteggi	111	118	7																																								
2° OPERE EDILI	105	4	Rimozione manto di copertura	16	26	10																																								
		5	Trasporti e conferimento a discarica	26	27	1																																								
		6	Rimozione gronde e pluviali	27	28	1																																								
		7	Esecuzione pacchetto termico in copertura	28	41	13																																								
		8	Esecuzione nuovo manto di copertura	41	51	10																																								
		9	Esecuzione nuove tramezzature e aperture vani porta	51	53	2																																								
		10	Montaggio dispositivo linea vita in copertura	53	54	1																																								
		11	Rimozione inferiate finestre	54	56	2																																								
		12	Rimozione infissi esterni e cassonetti tapparelle	56	60	4																																								
		13	Rimozione stipiti e davanzali finestre esterne	60	62	2																																								
		14	Esecuzione cappotto termico delle tompagnature	62	87	25																																								
		15	Esecuzione di intonaco esterno ed interno	87	97	10																																								
		16	Esecuzione di finitura a colore per esterno	97	107	10																																								
		17	Montaggio di nuovi stipiti e davanzali in alluminio	107	112	5																																								
		18	Montaggio di nuovi serramenti esterni	112	122	10																																								
3° IMPIANTO TERMICO	18	19	Rimozione di caldaia e tubazioni vecchio impianto	122	125	3																																								
		20	Esecuzione condotte nuovo impianto termico	125	135	10																																								
		21	Montaggio pompe di calore (francoil)	135	140	5																																								
4° IMPIANTO ELETTRICO E DOMOTICA	20	22	Re-Lamping con plafoniere a led	140	143	3																																								
		23	Adeguamento dell'impianto elettrico e telegestione	143	148	5																																								
		24	Inserimento di sistemi domotici dimmerabili	149	160	11																																								
5° IMPIANTO FOTOVOLTAICO	17	25	Istallazione di pannelli fotovoltaici	161	171	10																																								
		26	Realizzazione impianto elettrico di collegamento	171	176	5																																								
		27	Istallazione di inverter	176	178	2																																								
6° FINE LAVORI	1	28	Fine lavori e Smobilizzo cantiere e pulizie finali	179	180	1																																								
		TC		180		gg.																																								
</																																														